

Planning de travail , réno

date	Samedi 06 juin 2020		Dimanche 07 juin 2020		Samedi 13 juin 2020		Dimanche 14 juin 2020	
horaire et tâche	08h00 - 16h00		08h00 - 12h00		08h00 - 18h00		08h00 - 12h00	
	Démontage sol Vider la salle, mettre les vitrines, cadres... dans des cartons de bananes et stocker dans un endroit Démontez le sol et le préparer (niveler) Stabiliser les parois Vider "Pâquerette" dans "Morgue"		journée de réserve si les travaux n'ont pas pu être terminés le samedi 06 entre le 8 et le 11 juin coulage de la dalle		Démontage plafond		journée de réserve si les travaux n'ont pas pu être terminés le samedi 13 entre le 15 et le 19 juin préparation de l'électricité	
	Organisation repas de midi :	JB	(Organisation repas de midi :)		Organisation repas de midi :	JB	(Organisation repas de midi :)	Mireille & Rose
	Nom	Prénom	Nom	Prénom	Nom	Prénom	Nom	Prénom
1	Jaquet	Jean-Paul			Giroud	Michel	Giroud	Michel
2	Revel	Vera			Sutterlet	Rosemarie		
3	Giroud	Daniel						
4	Giroud	Daniela						
5	Juvet	René						
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
pendant la semaine qui suit			Thierry	Codoni			Claude	Schornoz
							Chichi	
à prévoir	prévoir un véhicule pour les déchets (env 1m ³)				prévoir un véhicule pour les déchets (env 1m ³)		prévoir des ampoules LED à culot	

zones pour vous inscrire

modifié le 24.02.2020

